

MISE À JOUR SUR L'ENVIRONNEMENT AU CANADA



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

L'Autorité du pont Windsor-Détroit (APWD), le Michigan Department of Transportation (MDOT), et Bridging North America (BNA) s'engagent à protéger l'environnement sur le site du Pont international Gordie-Howe et ses environs. Une approche diversifiée est mise en œuvre pour limiter tout effet négatif potentiel sur l'environnement naturel, les ressources culturelles et les résidents et entreprises à proximité. Au moyen d'inspections quotidiennes, plusieurs composantes environnementales intégrées sont régulièrement évaluées afin de déterminer l'efficacité des mesures actuelles et d'orienter les aménagements à venir. Sur les sites canadien et américain du projet, un certain nombre de catégories d'impacts environnementaux ont été identifiées pour la surveillance et l'atténuation pendant toute la durée de vie du projet, conformément aux engagements pris dans le rapport d'évaluation environnementale et rapport d'évaluation environnementale au Canada et la déclaration finale d'impact environnemental) et au rapport de décision aux États-Unis.

QUOI DE NEUF?

Lisez ci-dessous la plus récente mise à jour trimestrielle sur la protection de l'environnement au Canada. Ces renseignements couvrent les activités du 1er juillet au 30 septembre 2022.

- Une évaluation annuelle de la conformité environnementale a été réalisée en septembre 2022. Des évaluations hebdomadaires de la qualité de l'air sont réalisées dans les bâtiments du point d'entrée, comme l'exige la certification LEED.
- Des mesures continues d'atténuation de la nidification des oiseaux ont été mises en œuvre sur l'ensemble du site à l'aide de diverses méthodes parmi lesquelles citons la fauconnerie, les patrouilles canines, les lasers, les effaroucheurs acoustiques, les nettoyages quotidiens des nids et la gestion des stocks.
- Le programme de fauconnerie visant à dissuader la nidification des oiseaux s'est poursuivi pendant la saison et s'est achevé en août 2022.
- Des améliorations ont été apportées aux contrôles des sédiments pour aider à prévenir la poussière.
- Le contrôle régulier de la qualité de l'air et l'entretien de la végétation se sont poursuivis.
- L'évaluation archéologique de phase 2 a fait l'objet d'un examen par le ministère du Patrimoine, des Sports, du Tourisme et des Industries culturelles et les commentaires sont en cours de traitement. Le rapport de l'étape 3 est en cours de compilation et sera soumis après l'acceptation du rapport de l'étape 2 par le MIPSTC. Tous les travaux ont été effectués en consultation avec les communautés des Premières Nations.
- Les travaux d'encapsulation de la digue dans la rivière Détroit, le long de la rive du chantier canadien du pont, ont commencé. Un sauvetage des poissons a été effectué avant l'encapsulation de la digue, qui comprenait la documentation et le déplacement de toutes les espèces indigènes vers des zones situées à l'extérieur de la zone de construction de l'encapsulation de la digue.
- Les travaux de reconstruction du réseau de drainage de l'avenue Prospect sont terminés